

Rilis, Palembang, 14 April 2018

**\*Potensi Kerugian Pada Pembangunan & Penguatan Jalan Di Kabupaten Musi Banyuasin\***

*\_Oleh: Nunik Direktur FITRA Sumatera Utara\_*

Pada tahun anggaran 2017 Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 541.145.867.000,00 dan telah terealisasi (sampai dengan 30 November 2017) sebesar Rp 288.932.772.439,00 atau 53,39% dari anggaran. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik di lapangan secara uji petik terhadap **25** paket pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan pada Dinas PUPR, diketahui terdapat pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar **Rp 4.915.525.097,93**.. Berikut adalah rincian penjelasan dari masing masing paket pembangunan dan perbaikan berupa penguatan jalan yg ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

**1. Peningkatan Jalan SP. Keban I – Macang Sakti**

**No Kontrak** 620/115/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp 3.395.722.000,00. Hasil pemeriksaan tim PPTK, pengawas lapangan penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan Perkerasan Beton dan Lapis Pondasi Agregat sebesar Rp 630.484.667,87,

**2. Peningkatan Jalan Tebing Bulang - KM.11**

Kontrak Nomor 620/08/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp14.347.513.000,00. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 548.756.540,24

**3. Lanjutan Peningkatan Jalan Pengadang - Trans B.5 (DAK)**

Kontrak Nomor 620/11/SPPKF/APBD DAK/PU-PR/BM/2017 tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp31.155.839.000,00. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 532.007.846,49,

**4. Peningkatan Jalan Samping Camat Lais Menuju Desa Petaling**

Kontrak Nomor 620/58/SPPKF/APBD/PUPR/BM/2017 tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp7.228.457.000,00. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 404.694.755,12,

**5. Peningkatan SP.Jalan Negara (Mangun Jaya) – SP.Keban I**

Kontrak Nomor 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp3.437.872.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juni s.d. 31 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 340.780.956,03,

**6. Pekerjaan Lapis Ulang Jalan dalam Kota Sekayu**

Kontrak Nomor 620/05/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp 9.525.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender, terhitung sejak tanggal 8 Juni s.d. 4 Desember 2017 Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp254.329.592,68,

**7. Peningkatan Jalan Ngulak II – Ngulak I SP.Kantor Camat, Kec Sanga Desa**

Kontrak Nomor 620/27/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp2.819.462.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 4 Agustus s.d. 31 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yg dilakukan oleh tim pemeriksa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 240.565.095,24,-

**8. Peningkatan pada Ruas SD Model Menuju SP. AMD/Lumpatan dengan Beton**

Kontrak Nomor 620/10/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp4.846.400.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 3 Juli s.d. 29 November 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp236.661.876,23,

**9. Peningkatan Pada Ruas Keramat Jaya – Kertajaya, Kec Sungai Keruh**

Kontrak Nomor 620/02/SPPKF/APBD/PUPR/BM/2017 tanggal 8 Juni 2017 sebesar Rp 9.713.176.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender, terhitung sejak tanggal 17 Juni s.d. 8 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 224.587.324,24,

**10. Peningkatan Jalan Desa SP. Karang Waru -Bumi Ayu, Kec Lawang Wetan**

Nomor Kontrak 620/29/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 1 Agustus 2017 sebesar Rp4.880.426.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 2 Agustus s.d. 29 Desember 2017 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/29/SPMK/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 2 Agustus 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp196.803.190,59,

**11. Pelebaran Jalan SP.Sukarami – SP.Sari**

Kontrak Nomor 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 6 Juni 2017 sebesar Rp7.187.807.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender, terhitung sejak tanggal 8 Juni s.d. 4 Desember 2017 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/04/SPMK/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 8 Juni 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp195.784.601,41,

**12. Peningkatan Jalan Tebing Bulang – Sungai Dua**

Kontrak Nomor 620/09/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp 9.707.399.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender, terhitung sejak tanggal 16 Juni s.d. 12 Desember 2017 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/115/SPMK/APBD/PUPR/BM/2017 tanggal 16 Juni 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp173.452.789,70

**13. Peningkatan Jalan dari KUD Trijaya – Tanjung Agung Selatan dengan Beton,Kec Lais**

Kontrak Nomor 620/36/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp 7.157.346.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 3 Agustus s.d. 30 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp160.732.636,17 dan selisih analisa harga satuan sebesar Rp9.256.342,32, atau seluruhnya sebesar Rp169.988.978,49 (Rp160.732.636,17 + Rp9.256.342,32),

**14. Peningkatan Jalan SP.Saud – Bukit Selabu – Bukit Sejahtera – Bukit Pangkuasan – SP. Lubuk Buah**

Kontrak Nomor 620/21/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 1 Agustus 2017 sebesar Rp2.324.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 2 Agustus s.d. 29 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 126.034.187,95,

**15. Peningkatan Jalan Muara Punjung - Beruge, Kec. Babat Toman**

Kontrak Nomor 620/12/SPPKF/APBD/PUPR/BM/2017 tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp1.377.777.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 28 Juli s.d. 24 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 122.973.182,18,

**16. Peningkatan Jalan Penghubung dari Kapt. A. Rivai-K.H. A. Dahlan dengan Beton Kec. Sekayu**

Kontrak Nomor 620/35/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp1.424.300.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender, terhitung sejak tanggal 7 Agustus s.d. 4 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp97.842.746,43,

**17. Peningkatan Jalan SP. Sari – Bandar Jaya**

Kontrak Nomor 620/102/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 4 September 2017 sebesar Rp2.906.536.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 119 hari kalender, terhitung sejak tanggal 4 September s.d. 31 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp86.118.721,86,

**18. Peningkatan Jalan Macang Sakti Menuju Ulak Embacang, Kec Sanga Desa**

Kontrak Nomor 620/20/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp1.920.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak 4 Agustus s.d. 31 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat B yang terpasang sebesar 433 m<sup>3</sup> atau tidak sesuai dengan volume pekerjaan sesuai kontrak sebesar 536,02 m<sup>3</sup> sehingga terdapat selisih kurang sebesar 103,02 m<sup>3</sup> atau sebesar Rp87.254.629,97 (103,02 m<sup>3</sup> x Rp 846.967,87/m<sup>3</sup>).

**19. Peningkatan Jalan Desa Ulak Paceh – SP.Sari, Kec. Lawang Wetan**

Kontrak Nomor 620/103/SPPKF/APBD/PUPR/BM/2017 tanggal 4 September 2017 sebesar Rp1.922.728.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender, terhitung sejak tanggal 4 September s.d. 31 Desember 2017 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/103/SPMK/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 4 September 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp83.719.509,57,

**20. Peningkatan Jalan Desa Ngulak 2 Menuju Jalan Ketapang, Kec Sanga Desa**

Kontrak Nomor 620/67/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 4 Agustus 2017 sebesar Rp1.912.755.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 4 Agustus s.d. 31 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat B yang terpasang sebesar 525,31 m<sup>3</sup> atau tidak sesuai dengan volume pekerjaan sesuai kontrak sebesar 625,05 m<sup>3</sup> sehingga terdapat selisih kurang sebesar 99,74 m<sup>3</sup> atau sebesar Rp75.797.666,34 (99,74 m<sup>3</sup> x Rp759.952,54/m<sup>3</sup>).

**21. Peningkatan Jalan Desa Setia Jaya, Kec. Sungai Keruh**

Kontrak Nomor 620/43/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp1.133.256.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 4 Agustus s.d. 31 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 42.320.558,32,

**22. Peningkatan Akses Pelebaran Jalan Negara Menuju Jembatan Mangun Jaya**

Kontrak Nomor 620/15/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp2.417.352.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 31 Juli s.d. 27 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp25.004.803,12,

**23. Peningkatan Jalan Masuk Komplek Villa Bukit Sejahtera Dengan Aspal Hotmix Kel Kayuara, Kec Sekayu**

Kontrak Nomor 620/38/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 4 Agustus 2017 sebesar Rp1.423.555.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender, terhitung sejak tanggal 7 Agustus s.d. 4 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat A dan B sebesar Rp11.144.957,31,

**24. Peningkatan Jalan Eks. Pertamina di Kelurahan Mangunjaya Dengan Beton, Kec. Babat Toman**

Kontrak Nomor 620/34/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp3.878.725.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 4 Agustus s.d. 31 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui volume pekerjaan Perkerasan Beton yang terpasang sebesar 1.590,48 m<sup>3</sup> atau tidak sesuai dengan volume pekerjaan sesuai

kontrak sebesar 1.594,20 m<sup>3</sup> sehingga terdapat selisih kurang sebesar 3,72 m<sup>3</sup> atau sebesar Rp 4.606.718,99 (3,72 m<sup>3</sup> x Rp1.238.365,32 / m<sup>3</sup>).

**25. Peningkatan Jalan Sekayu - Talang Care**

Kontrak Nomor 620/122/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017 tanggal 6 September 2017 sebesar Rp2.422.245.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 117 hari kalender, terhitung sejak tanggal 6 September s.d. 31 Desember 2017. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK, pengawas lapangan, penyedia jasa dan Inspektorat serta hasil analisis atas dokumen *back up* data dan *as built drawing* diketahui volume pekerjaan Perkerasan Beton yang terpasang sebesar 767,06 m<sup>3</sup> atau tidak sesuai dengan volume pekerjaan sesuai kontrak sebesar 768,75 m<sup>3</sup> sehingga terdapat selisih kurang sebesar 1,69 m<sup>3</sup> atau sebesar Rp 3.809.201,56 (1,69 m<sup>3</sup> x Rp 2.253.965,42/ m<sup>3</sup>).

CP:

Nunik Handayani (Koordinator FITRA Sumsel)

0812-7356-298

